



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
И ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА
Кирова пр-кт, д. 56, г. Ленинск-Кузнецкий,
Кемеровская область – Кузбасс, 652500
тел. 8(38456)7-20-44
E-mail: uzhkiddk@mail.ru
<https://ugolk.kemobl.ru>

И.о. генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Кузбасса»

Жмуровскому Е.М.

08.04.2026 № 605

На № _____ от _____

Уважаемый Евгений Михайлович!

Во исполнение п. 2.2.20. договора о передаче функций технического заказчика от 17.07.2024 № 32/ФКР/24 направляем Вам ежемесячный отчет за март 2026 года, по вопросам исполнения функций технического заказчика по форме приложения № 2.2.

Приложение: на 14 л. в 1 экз.

Начальник управления

Е.А. Луцык

Анкудинова Людмила Георгиевна
8(38456)7-18-70

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

по вопросам исполнения функций технического заказчика Управлением жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинского района Ленинского городского округа за период 2020-2021 гг.

№ п/п	Наименование муниципального района	Адрес МКД	Вид работы (услуг) по капитальному ремонту в соответствии с законом субъекта Российской Федерации	Год завершения работы (услуг), в					Стоимость работы (услуг), руб.					Единица измерения	Количество, в которых предусмотрена работой (услуг)	Заказчик работы (услуг) по капитальному ремонту	Исполнитель работы (услуг) по капитальному ремонту	Дата заключения договора подряда	Плановая дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта приема-передачи работ
				соответствии с программой	в соответствии с утвержденным планом (планом)	в соответствии с документацией	в соответствии с договорными	принято по актам	инвентаризация	инвентаризация	инвентаризация	инвентаризация	инвентаризация							
1	Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	пр-т Кирова, д.52	оценка технического состояния и разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту крыши (ПД)	31.12.2025	208 454,40	126 660,97	101 962,07	101 962,07	1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	ИИИ	ООО "Темпр"	4205382534	12.03.2025	30.06.2025	13.02.2026			
		пр-т Кирова, д.60		31.12.2025	322 574,40	194 587,28	156 642,74	156 642,07	1 усл. ед.	-								30.06.2025		
		пр-т Кирова, д.69		31.12.2025	113 846,40	90 241,58	72 644,46	72 644,46	1 усл. ед.	-								19.02.2026		
		пр-т Кирова, д.71а		31.12.2025	102 441,60	86 164,80	69 362,66	69 362,66	1 усл. ед.	-								30.06.2025		
		пр-т Кирова, д.100		31.12.2025	180 657,60	118 609,00	95 480,24	95 480,24	1 усл. ед.	-								02.02.2026		
пр-т Кирова, д.108	31.12.2025	164 980,80	118 603,63	95 475,91	95 485,91	1 усл. ед.	-	19.02.2026												
2	Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	пр-т Текстильщиков, д. 4/4	оценка технического состояния и разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем (ПД)	31.12.2025	556 841,80	494 324,92	494 324,92	494 324,92	1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	ИИИ	ООО "Камри"	4205017362	16.05.2025	31.08.2025	30.01.2026			
		ул. Белинского, д. 21		31.12.2025	216 123,80	216 123,80	216 123,80	216 123,80	1 усл. ед.	-										
3	Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	б-р Химиков, д. 9/3	оценка технического состояния и разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем (ПД) водоснабжения и водоотведения	31.12.2025	484 177,68	484 177,68	484 177,68	484 177,68	1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	ИИИ	ООО "Камри"	4205017362	03.07.2025	31.10.2025	18.02.2026			
4	Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	б-р Химиков, д. 8/1	оценка технического состояния и разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем (ПД) водоснабжения и водоотведения	31.12.2025	403 267,20	403 267,20	403 267,20	403 267,20	1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	ИИИ	ООО "Камри"	4205017362	03.07.2025	31.10.2025	18.02.2026			
		ул. Текинская, д. 9		31.12.2025	157 928,80	157 928,80	157 928,80	157 928,80	1 усл. ед.	-										
5	Кемеровская область - Кузбасс, г. Ползасово	ул. Курской, д. 80	оценка технического состояния и разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем (ПД)	31.12.2025	111 248,50	111 248,50	111 248,50	111 248,50	1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	ИИИ	ООО "Камри"	4205017362	04.07.2025	15.11.2025	04.02.2026			
		пр-т Кургиня, д.32		31.12.2025	73 536,00	73 536,00	67 653,11	67 653,11	1 усл. ед.	-										
		пр-т Ленина, д.48		31.12.2025	104 640,00	104 640,00	96 268,79	96 268,79	1 усл. ед.	-										
пр-т Ленина, д.49	31.12.2025	76 392,00	75 897,86	69 826,03	69 826,03	1 усл. ед.	-	09.02.2026												

№ п/п	Наименование муниципального района	Адрес МКД	Вид работ (услуг) по капитальному ремонту в соответствии с законом субъекта Российской Федерации	Год завершения работ (услуг), в соответствии с утвержденным планом реализации региональной программы					Стоимость работ (услуг), руб.					Единица измерения	Количество заявок, заявок которых предусмотрена работой (услугой)	Наименование	ИНН	Наименование	ИНН	Дата заключения договора подряда	Плановая дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта приема в эксплуатацию
				31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	в соответствии с утвержденным планом (планов)	в соответствии с аукционной документацией	в соответствии с заключенными договорами	принято по актам										
	г. Ленинск-Кузнецкий	пр-т Ленин, д.52 ул. Дзюбосова, д.1 ул. Горького, д. 12	документация на выполнение работ по капитальному ремонту крыши (ТИД)	31.12.2025	83 246,40	83 246,40	76 586,68	76 586,68	1 усл. ед.	-	-	-	-	Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	603031717	ООО "Темпро"	603030277			19.02.2026		
				31.12.2025	236 779,20	211 835,34	194 888,50		1 усл. ед.	-	-	-	-	-								
				31.12.2025	91 694,40	88 738,57	81 639,48		1 усл. ед.	-	-	-	-	-	-							
				31.12.2025	31 997,60	31 997,60	25 438,09		1 усл. ед.	-	-	-	-	-	-							
	Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	ул. Новопокровский проезд, д.12 ул. Новопокровский проезд, д.16 пр-д. д.19 пр. Тестовский, д.2/1 пр. Тестовский, д.4/2 б-р Химиков, д.3	оценка технического состояния и разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту крыши (ТИД)	31.12.2025	31 795,20	31 795,20	25 277,19		1 усл. ед.	-	-	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717	ООО "Темпро"	4205382534	24.03.2025	15.07.2025				
				31.12.2025	100 660,80	100 660,80	80 025,34		1 усл. ед.	-	-	-	-	-	-							
				31.12.2025	315 225,60	196 603,61	156 299,88	156 299,88	1 усл. ед.	-	-	-	-	-	-							
				31.12.2025	141 657,60	102 860,15	81 773,82		1 усл. ед.	-	-	-	-	-	-							
	Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	ул. Шевцовой, д.1 ул. Шевцовой, д.9 ул. Тетюхина, д.15а ул. Малинина, д.3 ул. Зорина, д.1 ул. Роты Любимов, д.39	оценка технического состояния и разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту крыши (ТИД)	31.12.2025	112 065,60	84 708,60	67 343,33	67 343,33	1 усл. ед.	-	-	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717	ООО "Темпро"	4205382534	24.03.2025	15.07.2025	15.07.2025			
				31.12.2025	111 700,80	87 021,85	69 182,36		1 усл. ед.	-	-	-	-	-	-						04.02.2026	
				31.12.2025	44 529,60	44 529,60	35 401,02	35 401,02	1 усл. ед.	-	-	-	-	-	-						19.02.2026	
				31.12.2025	43 675,20	43 675,20	34 721,78		1 усл. ед.	-	-	-	-	-	-						19.02.2026	
	Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	пр-т Тестовский, д.3/1	капитальный ремонт крыши (СМР)	31.12.2025	146 793,60	103 866,19	82 573,61		1 усл. ед.	-	-	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717	ООО "Стройцентр"	422305446	30.04.2025	30.09.2025				
				31.12.2025	107 020,80	107 020,80	107 020,80		1 усл. ед.	-	-	-	-	-	-							
				31.12.2025	62 755,20	62 755,20	62 755,20		1 усл. ед.	-	-	-	-	-	-							
				31.12.2025	112 977,60	112 977,60	112 977,60		1 усл. ед.	-	-	-	-	-	-							
	Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	п. Енинтинский, ул. Рязанская, д. 39	оценка технического состояния и разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту крыши (ТИД)	31.12.2025	64 656,00	64 656,00	64 656,00		1 усл. ед.	-	-	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717	ООО ФСК "СтройЭксперт", г. Иркутск	3812531191	30.05.2025	15.09.2025				
				31.12.2022	51 398 334,00	51 394 989,02	46 769 439,92		1 усл. ед.	-	-	-	-	-	-							
				31.12.2022	1 099 924,35	1 099 852,77	1 099 852,77	25 971 193,99	1 усл. ед.	-	-	-	-	-	-							
				31.12.2022	16 709 046,00	16 709 046,00	14 719 094,83 (доп 10 707 110,52)	10 707 110,52	1 усл. ед.	-	-	-	-	-	-							
	Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	ул. Горького, д. 19	капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (СМР)	31.12.2025	5 931 616,50	5 931 616,50	5 902 948,02 (доп 5 099 940,69)	5 099 940,69	1 усл. ед.	-	-	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717	ООО "СК Стройинвест"	4212038412	23.06.2025	31.12.2025				
				31.12.2022	3 330 531,49	3 330 531,49	2 752 031,74 (доп 2 752 031,74)	2 752 031,74	1 усл. ед.	-	-	-	-	-	-							
				31.12.2022	1 099 924,35	1 099 852,77	1 099 852,77	25 971 193,99	1 усл. ед.	-	-	-	-	-	-							
				31.12.2022	16 709 046,00	16 709 046,00	14 719 094,83 (доп 10 707 110,52)	10 707 110,52	1 усл. ед.	-	-	-	-	-	-							
	Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	ул. Горького, д. 19	капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (СМР)	31.12.2025	5 931 616,50	5 931 616,50	5 902 948,02 (доп 5 099 940,69)	5 099 940,69	1 усл. ед.	-	-	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717	ООО "СК Стройинвест"	4212038412	23.06.2025	31.12.2025				
				31.12.2022	3 330 531,49	3 330 531,49	2 752 031,74 (доп 2 752 031,74)	2 752 031,74	1 усл. ед.	-	-	-	-	-	-							
				31.12.2022	1 099 924,35	1 099 852,77	1 099 852,77	25 971 193,99	1 усл. ед.	-	-	-	-	-	-							
				31.12.2022	16 709 046,00	16 709 046,00	14 719 094,83 (доп 10 707 110,52)	10 707 110,52	1 усл. ед.	-	-	-	-	-	-							
	Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	ул. Горького, д. 19	капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (СМР)	31.12.2025	5 931 616,50	5 931 616,50	5 902 948,02 (доп 5 099 940,69)	5 099 940,69	1 усл. ед.	-	-	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717	ООО "СК Стройинвест"	4212038412	23.06.2025	31.12.2025				
				31.12.2022	3 330 531,49	3 330 531,49	2 752 031,74 (доп 2 752 031,74)	2 752 031,74	1 усл. ед.	-	-	-	-	-	-							

№ п/п	Наименование муниципального района	Адрес МКД	Вид работы (услуг) по капитальному ремонту в соответствии с законом субъекта Российской Федерации	Год завершения работы (услуг), в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы					Стоимость работы (услуг), руб.					Единица измерения	Количество договоров, заказа которых предусмотрена работой (услугой)	Заказчик работы (услуг) по капитальному ремонту		Исполнитель работы (услуг) по капитальному ремонту		Дата заключения договора подряда	Плановая дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта приема-передачи
				31.12.2022	в соответствии с утвержденным планом (платани)	в соответствии с аукционной документацией	в соответствии с заключенными договорами	принято по актам	Наименование	ИНН	Наименование	ИНН										
14	г. Ленинск-Кузнецкий	ул. Липовая, д. 4	капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (СХ)		357 573,58	357 573,58	357 573,58 (доп 229 132,17)	229 132,17		1 усл. ед.	-	Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717	ООО "Сибирская промышленная группа"	5404191977	18.06.2025	не ранее даты окончания работ по капитальному ремонту	04.02.2026				
14			капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (СХ)		126 936,59	126 936,59 (доп 109 138,73)	126 936,59 (доп 109 138,73)	109 138,73		1 усл. ед.	-											
14			капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (СХ)		71 273,37	71 273,37 (доп 58 893,48)	71 273,37 (доп 58 893,48)	58 893,48														
15	Кемеровская область – Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий район	с. Чусовитино, ул. Шолохова, д. 3	капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (СМР)	31.12.2022	3 845 036,40	3 845 036,40	3 845 036,40		1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717	ООО "УЕЗ ЖСКУ г. Ленинск-Кузнецкого"	4212032717	20.06.2025	31.12.2025						
		31.12.2022		550 882,80	550 882,80	550 882,80		1 усл. ед.	-													
		31.12.2022		552 731,40	552 731,40	552 731,40		1 усл. ед.	-													
16	Кемеровская область – Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий район	с. Чусовитино, ул. Шолохова, д. 3	строительный контроль (СХ)	31.12.2022	82 283,78	82 283,78	82 283,78		1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717	ООО "Сибирская промышленная группа"	5404191977	18.06.2025	не ранее даты окончания работ по капитальному ремонту						
		31.12.2022		11 788,89	11 788,89	11 788,89		1 усл. ед.	-													
		31.12.2022		11 828,45	11 828,45	11 828,45		1 усл. ед.	-													
17	Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	б-р. Химиков, д. 12	оценка технического состояния и разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем (ГПД) водоснабжения и водоотведения	31.12.2025	390 493,60	388 541,12	388 541,12	388 541,12	1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717	ООО "Капри"	4205017362	02.07.2025	31.10.2025	25.02.2026					
18	Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	б-р. Химиков, д. 10/3	оценка технического состояния и разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем (ГПД)	31.12.2025	633 692,70	554 548,49	551 775,74		1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717	ООО "Капри"	4205017362	02.07.2025	31.10.2025		25.02.2026				
		31.12.2025		338 175,10	338 175,10	336 484,23	336 484,23	1 усл. ед.	-													
19	Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	пр-т Ленина, д. 61/1	оценка технического состояния и разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем (ГПД)	31.12.2025	877 908,30	720 015,28	716 415,20		1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717	ООО "Капри"	4205017362	01.07.2025	31.10.2025						

№ п/п	Наименование муниципального-ного района	Адрес МКД	Вид работ (услуг) по капитальному ремонту в соответствии с законом субъекта Российской Федерации	1 год завершения работ (услуг), в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы					Стоимость работ (услуг), руб.					Единица измерения	Количество договоров, замена которых предусмотрена работой (услугой)	Наименование	ИНН	Наименование	ИНН	Дата заключения договора подряда	Плановая дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта приема в эксплуатацию
				в соответствии с утвержденным планом (планом)	в соответствии с аукционной документацией	в соответствии с заключенными договорами	принято по актам	в соответствии с	в соответствии с	в соответствии с												
20	Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	ул. Васильева, д. 12	капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (СМР)	31.12.2022	15 871 546,60	15 871 546,60	15 871 546,60		1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717	ООО "СК Стройинвест"	4212038412	21.07.2025	31.12.2025						
21			строительный контроль (СК)	31.12.2022	339 651,10	339 651,10	270 022,44		1 усл. ед.	-	ООО "Сибирская промышленная группа"	5404191977	01.07.2025	не ранее даты окончания работ по капитальному ремонту								
22	Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	б-р Химиков, д. 10/1	оценка технического состояния и разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем (ТИД)водоснабжения и водоотведения	31.12.2025	468 690,10	440 878,98	440 878,98		1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717	ООО "Капри"	4205017362	04.07.2025	15.11.2025						
		б-р Химиков, д. 5		31.12.2025	279 064,90	279 064,90	279 064,80		1 усл. ед.	-												
23	Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	ул. Закрытия, д. 5	оценка технического состояния и разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем (ТИД)водоснабжения и водоотведения	31.12.2025	490 610,40	490 610,40	490 610,40		1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717	ООО "Капри"	4205017362	04.07.2025	15.11.2025						
24	Кемеровская область – Кузбасс, г. Подлесное	ул. Космогантова, д. 73	оценка технического состояния и разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем (ТИД)	31.12.2025	1 351 028,00	1 084 335,10	1 084 335,10	1 084 335,10	1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717	ООО "Капри"	4205017362	04.07.2025	15.11.2025	25.02.2026					
25	Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	пр-т Кирова, д. 120	оценка технического состояния и разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем (ТИД)	31.12.2025	416 405,00	405 355,06	405 355,06		1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717	ООО "Капри"	4205017362	08.07.2025	15.11.2025						
		ул. Удальцова, д. 4		31.12.2025	405 692,60	361 706,21	361 706,21		1 усл. ед.	-												
26	Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	ул. Закрытия, д. 22	оценка технического состояния и разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем (ТИД)	31.12.2025	601 645,90	520 091,72	520 091,72		1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717	ООО "Капри"	4205017362	04.07.2025	15.11.2025						
		ул. Пушкина, д. 3а		31.12.2025	237 559,90	237 559,90	237 559,90		1 усл. ед.	-												
27	Кемеровская область – Кузбасс,	ул. Лесной городок,	капитальный ремонт крыши (СМР)	31.12.2023	5 382 227,32	5 127 056,40	4 588 715,31		1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса	4212032717	ООО "СК Стройинвест"	4212038412	24.07.2025	31.12.2025						

№ п/п	Наименование муниципального района	Адрес МКД	Вид работы (услуг) по капитальному ремонту в соответствии с законом субъекта Российской Федерации	Год завершения работы (услуг), в соответствии с муниципальным планом реализации региональной программы					Стоимость работ (услуг), руб.					Единицы измерения	Количество работ, заказа которых предусмотрена работой (услугой)	Заказчик работы (услуг) по капитальному ремонту		Исполнитель работы (услуг) по капитальному ремонту		Дата заключения договора подряда	Плановая дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта приемки в эксплуатацию
28	г. Ленинск-Кузнецкий	д. 5	строительный контроль (СК)	31.12.2023	111 447,72	109 719,01	86 129,21							1 усл. ед.	-	администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	ИНН	ООО "Сибирская промышленная группа"	ИНН	16.07.2025	не ранее даты окончания работ по капитальному ремонту	
29	Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	пр. Волгодонск, д. 14	оценка технического состояния и разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем (ПД)	31.12.2025	256 385,00	238 346,39	237 154,66							1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717	ООО "Энергосервисинг-аг"	4205282057	16.07.2025	30.11.2025	
		пр-кт Кирова, д. 122	оценка технического состояния и разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем (СМР)	31.12.2025	225 798,00	219 290,64	218 194,18							1 усл. ед.	-							
		пр-кт Кирова, д. 124	оценка технического состояния и разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем (ПД)	31.12.2025	139 796,80	139 796,80	139 097,82							1 усл. ед.	-							
30	Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	пр-кт Текстильщиков, д. 9/1	капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (СМР)	31.12.2022	29 998 545,20	29 832 084,10	29 832 084,10							1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717	ООО "СК Стройинвест"	4212038412	21.07.2025	31.12.2025	
31			строительный контроль (СК)	31.12.2022	641 968,87	638 406,60	612 870,28							1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717	ООО "Сибирская промышленная группа"	5404191977	16.07.2025	не ранее даты окончания работ по капитальному ремонту	
32	Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	пр-кт Текстильщиков, д. 7/2	капитальный ремонт крыши (СМР)	31.12.2024	7 069 293,70	6 687 700,98	6 687 700,98							1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717	ООО "АРМСТРОЙ"	4205327614	29.09.2025	30.04.2026	
33			строительный контроль (СК)	31.12.2024	151 282,89	143 116,80	142 401,21							1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа		ООО "ВИТА"	420523615	03.10.2025	не ранее даты окончания работ по капитальному ремонту	
34	Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	пр-кт Текстильщиков, д. 9/3	капитальный ремонт крыши (СМР)	31.12.2024	14 657 256,00	14 283 744,24	11 998 339,24							1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717	ООО "УЕЗ ЖСКУ г. Ленинск-Кузнецкого"	4212037137	06.10.2025	30.04.2026	
35			строительный контроль (СК)	31.12.2024	313 665,28	305 672,13	179 823,78							1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа		ООО "Сибирская промышленная группа"	5404191977	06.10.2025	не ранее даты окончания работ по капитальному ремонту	
36	Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	ул. 7 Маршала, д. 5	оценка технического состояния конструктивных элементов диффузной панели, разработка проектной документации на ремонт (замер, модернизацию) диффуз (бленда) проведение независимой экспертизы, выполнение работ по ремонту (замер, модернизацию) диффуз (ПД, СМР)	31.12.2026	11 115 075,00	11 115 075,00	11 115 075,00							1 усл. ед.	3	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717	АО "Кемеровофиздрин"	4205169510	28.10.2025	31.05.2026	
37			строительный контроль (СК)	31.12.2026	235 808,21	235 808,21	235 808,21							1 усл. ед.		Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа		ООО "СИНТЕРНО"	4212032717	28.10.2025	не ранее даты окончания работ по капитальному ремонту	
38	Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	ул. Юртиска, д. 8	капитальный ремонт крыши (СМР)	31.12.2024	7 971 585,30	7 077 106,80	7 077 106,80							1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717	ООО "УЕЗ ЖСКУ г. Ленинск-Кузнецкого"	4212037137	17.11.2025	30.09.2026	
39			строительный контроль (СК)	31.12.2024	170 591,93	151 450,09	55 550,45							1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа		ООО "Сибирская промышленная группа"	5404191977	20.11.2025	не ранее даты окончания работ по капитальному ремонту	

№ п/п	Наименование муниципального-ного района	Адрес МКД	Вид работы (услуг) по капитальному ремонту в соответствии с законом субъекта Российской Федерации	Год завершения работы (услуг), в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы					Стоимость работы (услуг), руб.				Единицы измерения	Количество работ, замена которых предусмотрена (услуг)	Заказчик работы (услуг) по капитальному ремонту		Исполнитель работы (услуг) по капитальному ремонту		Дата заключения договора подряда	Плановая дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта приема-взема в эксплуатацию
				в соответствии с утвержденным планом (планам)	в соответствии с аукционной документацией	в соответствии с заключенными договорами	принято по актам	в соответствии с утвержденным планом (планам)	в соответствии с аукционной документацией	в соответствии с заключенными договорами	ИНН	Наименование			ИНН						
40	Кемеровская область – Кузбасс, г.Полноемяо	ул. Республиканская, д. 2	капитальный ремонт крыши (СМР)	31.12.2024	7 629 562,00	7 086 818,68	7 051 384,58		1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717	ООО "Капиталстрой"	4205263304	29.09.2025	30.04.2026					
41			строительный контроль (СК)	31.12.2024	163 272,63	151 657,92	85 236,48		1 усл. ед.	-			ООО "ПКСУ"	4212127060	18.11.2025	не ранее даты окончания работ по капитальному ремонту					
42	Кемеровская область – Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий район	п.ст. Ерозово, ул. Попова, д. 10	капитальный ремонт крыши (СМР)	31.12.2025	7 550 320,50	7 635 158,55	7 635 158,55		1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717	«СДРСУ г. Турьск»	4204007844	21.11.2025	30.09.2026					
43			строительный контроль (СК)	31.12.2025	161 576,86	163 392,39	108 655,76		1 усл. ед.	-			ООО "Сибирская промисловская группа"	5404191977	01.12.2025	не ранее даты окончания работ по капитальному ремонту					
44	Кемеровская область – Кузбасс	г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, д. 15в	капитальный ремонт крыши (СМР)	31.12.2025	9 949 189,50	9 949 189,50	9 899 635,99		1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717	ООО "МЕГАСТОЙ"	4205387395		30.11.2026					
45			строительный контроль (СК)	31.12.2025	76 958,00	87 621,71	87 183,60		1 усл. ед.	-			ООО "ВИГА"	4205232615	16.02.2026	не ранее даты окончания работ по капитальному ремонту					
46	Кемеровская область – Кузбасс, г.Полноемяо	ул. Молодежная, д. 31	строительный контроль (СК)	31.12.2025	185 765,01	212 912,66	167 073,64		1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717	ООО "ПКСУ"	4212127060	27.11.2025	не ранее даты окончания работ по капитальному ремонту					
47				ул. Республиканская, д. 1	31.12.2025	212 912,66	87 621,71	209 443,10		1 усл. ед.			-	ООО "Сибирская строительная компания"	4205322895	25.11.2025	30.09.2026				
48	Кемеровская область – Кузбасс, г.Полноемяо		строительный контроль (СК)	31.12.2024	261 345,87	211 711,78	210 653,22		1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717	ООО "ПКСУ"	4212127060	25.11.2025	не ранее даты окончания работ по капитальному ремонту					
49				ул. Космонавтов, д. 88а	31.12.2024	5 813 602,20	5 556 829,74	5 556 829,74		1 усл. ед.			-	ООО "Талантливый строй сервис"	4252007890	03.02.2026	30.11.2026				
50	Кемеровская область – Кузбасс, г.Полноемяо	ул. Космонавтов, д. 90а	строительный контроль (СК)	31.12.2024	14 194 285,20	14 193 706,68	14 193 706,68		1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717									
				ул. Космонавтов, д. 88а	31.12.2024	124 411,09	118 916,16	95 132,91		1 усл. ед.			-	ООО "ПКСУ"	4212127060	27.11.2025	не ранее даты окончания работ				

№ п/п	Наименование муниципального района	Адрес МКД	Вид работы (услуг) по капитальному ремонту в соответствии с законом субъекта Российской Федерации	Год завершения работы (услуг), в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы	Стоимость работы (услуг), руб.				Единица измерения	Количество, в котором предусмотрена работой (услуг)	Наименование	ИНН	Наименование	ИНН	Дата заключения договора подряда	Плановая дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта приема-передачи
					в соответствии с утвержденным планом (планом)	в соответствии с муниципальной документацией	в соответствии с заключенными договорами	принято по актам									
		ул. Комсомолов, д. 90а	(СК)	31.12.2024	303 757,70	303 743,33	242 996,21		1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинского муниципального округа						
51	Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	г. Томское, ул. Комсомолов, д. 80	капитальный ремонт крыши (ПДР)	#ССЫЛКА1	5 746 086,00	5 682 129,20	не оговаривался		1 усл. ед.	-	4212032717						
		Ленинск-Кузнецкий р-н, с. Чураштаново, ул. Школьная, д. 7			2 784 051,00	2 763 056,10			1 усл. ед.	-							
52	Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	пр-кт Текстильщиков, д. 2/1	капитальный ремонт крыши (СМР)	#ССЫЛКА1	14 902 428,70	15 347 811,02	13 813 029, 82		1 усл. ед.	-	4212032717		ООО "КОМПАНИЯ ПАЙРТЕТ"	4205327269	16.02.2026	30.06.2026	
			строительный контроль (СК)		31.12.2025	318 912,00	328 443,16		198 707,78	1 усл. ед.							
53			строительный контроль (СК)								Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинского муниципального округа	4212032717	ООО "ПСУ"	4212127060	10.02.2026	не ранее даты окончания работ по капитальному ремонту	
54	Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	пр-кт Текстильщиков, д. 4/4	капитальный ремонт внутренних инженерных систем водоснабжения(СМР)	31.12.2025	6 164 678,00	6 164 677,80	6 164 677,80	1 849 403,34	1 усл. ед.	-	4212032717		ООО "СК Строймисс"	4212038412	18.03.2026	30.09.2026	
			капитальный ремонт внутренних инженерных систем водоснабжения (СМР)	31.12.2025	3 503 666,00	3 261 930,59	3 261 930,59	950 424,93	1 усл. ед.	-							
55			строительный контроль (СК)	31.12.2025	578 526,00	201 729,42	201 729,42		1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинского муниципального округа		ООО "ВИТА"	4205223615	10.03.2026	не ранее даты окончания работ по капитальному ремонту	
56	Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	ул. Зерина, д. 1	капитальный ремонт крыши (СМР)	31.12.2025	10 957 538,00	10 758 833,05	8 768 448,76		1 усл. ед.	-	4212032717		ООО "КОМПАНИЯ ПАЙРТЕТ"	4205327269	12.02.2026	30.06.2026	
			строительный контроль (СК)	31.12.2025	234 491,00	220 239,03	160 015,88		1 усл. ед.	-							
57			строительный контроль (СК)	31.12.2025	224 491,00	220 239,03			1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинского муниципального округа		ООО "ПСУ"	4212127060	10.02.2026	не ранее даты окончания работ по капитальному ремонту	
58	Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	пр-кт Кирова, д. 100	капитальный ремонт крыши (СМР)	31.12.2025	8 916 497,40	9 491 369,85	8 067 664,35		1 усл. ед.	-	4212032717		ООО "КЕМСТРОЙТОРГ"	4217202151	17.03.2026	30.06.2026	
			строительный контроль (СК)	31.12.2025	190 813,04	220 239,03	89 370,59		1 усл. ед.	-							
59			строительный контроль (СК)	31.12.2025							Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинского муниципального округа		ООО "Сройкомплекс"	4217206371		не ранее даты окончания работ по капитальному ремонту	
60	Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	ул. Таракото, д. 12	капитальный ремонт крыши (СМР)	31.12.2025	6 350 592,50	6 591 248,24	5 932 123,24		1 усл. ед.	-	4212032717		ООО "СПРСУ г. Гурьевск"	4204007844	10.02.2026	30.06.2026	
			строительный контроль (СК)	31.12.2025	135 903,00	141 052,71	126 242,04		1 усл. ед.	-							
61			строительный контроль (СК)	31.12.2025							Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинского муниципального округа		ООО "ВИТА"	4205223615	11.02.2026	не ранее даты окончания работ по капитальному ремонту	
62	Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий		капитальный ремонт внутренних инженерных систем водоснабжения (СМР)	31.12.2025	9 008 701,00	9 008 701,20	9 008 701,20	2 702 610,36	1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинского муниципального округа		ООО "СК Строймисс"	4212038412	18.03.2026	30.09.2026	

№ п/п	Наименование муниципального района	Адрес МКД	Вид работы (услуг) по капитальному ремонту в соответствии с законом субъекта Российской Федерации	Год завершения работы (услуг), в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы	Стоимость работы (услуг), руб.					Единица измерения	Количество работ, замена которых предусмотрена (услуг)	Наименование	ИНН	Исполнитель работы (услуг) по капитальному ремонту		Дата заключения договора подряда	Плановая дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта приемки в эксплуатацию
					в соответствии с утвержденным планом (гидант)	в соответствии с аукционной документацией	в соответствии с заключенными договорами	принято по актам										
63	область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	б-р Хаников, д. 8/1	капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водопотребления (СМР)	31.12.2025	5 120 053,00	4 743 154,32	4 743 154,32	1 410 896,90	1 усл. ед.	-	дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717	СФРинвест		4205234615	12.03.2026	не ранее даты окончания работ по капитальному ремонту	
64	Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	б-р Хаников, д. 9/3	капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (СМР)	31.12.2025	10 816 184,00	10 752 855,10	10 752 855,10	3 215 421,47	1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717	ООО "СК Спринвест"	4212038412	18.03.2026	30.09.2026		
			капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водопотребления (СМР)	31.12.2025	6 147 327,00	5 630 016,97	5 630 016,97	1 655 329,83	1 усл. ед.	-								
			строительный контроль (СК)	31.12.2025	1 015 047,00	350 593,46	248 247,02		1 усл. ед.	-								
			капитальный ремонт крыши (СМР)	31.12.2025	7 662 310,70	7 790 915,73	7 751 961,15		1 усл. ед.	-								
65			строительный контроль (СК)	31.12.2025							Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717	ООО "СДРСУ г. Троицк"	4204007844	03.02.2026	30.11.2026		
66	Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	пр-кт Ленина, д. 52	строительный контроль (СК)	31.12.2025	163 973,00	166 725,60	165 891,97			1 усл. ед.	-	ООО "ТСУ"	4212127060	18.02.2026	не ранее даты окончания работ по капитальному ремонту			
68	Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	пр-кт Кирова, д. 10/65	капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (СМР)	31.12.2025	7 904 694,00	7 904 693,70	7 904 693,70	2 371 408,11	1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717	ООО "СК Спринвест"	4212038412	18.03.2026	30.09.2026		
			капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водопотребления (СМР)	31.12.2025	4 492 596,00	4 397 444,42	4 397 444,42	1 315 334,13	1 усл. ед.	-								
			строительный контроль (СК)	31.12.2025	741 818,00	263 265,76	261 949,43		1 усл. ед.	-								
			капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (СМР)	31.12.2025	3 966 796,00	3 966 795,90			1 усл. ед.	-								
70	Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	ул. Текучеевская, д. 9	капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водопотребления (СМР)	31.12.2025	2 254 510,00	1 655 440,46		не согласен			Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717	ООО "Сибирская промышленная группа"	5404191977	12.03.2026	не ранее даты окончания работ по капитальному ремонту		
			строительный контроль (СК)	31.12.2025	372 265,00	120 315,86	120 315,86		1 усл. ед.	-								
72	Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	ул. Васильева, д. 14	капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (СМР)	31.12.2026	12 084 522,60				1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717						
73			строительный контроль (СК)	31.12.2026	258 668,79				1 усл. ед.	-								

№ п/п	Наименование муниципального района	Адрес МКД	Вид работ (услуг) по капитальному ремонту в соответствии с законом субъекта Российской Федерации	Год завершения работы (услуг), в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы	Стоимость работ (услуг), руб.					Единица измерения	Количество диффов, замена которых предусмотрена работой (услугой)	Заказчик работ (услуг) по капитальному ремонту		Исполнитель работ (услуг) по капитальному ремонту		Дата заключения договора подряда	Плановая дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта приема-передачи			
					в соответствии с утвержденным планом (планов)	в соответствии с муниципальной документацией	в соответствии с заключенными договорами	принято по актам	Наименование			ИНН	Наименование	ИНН							
74	Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	ул. Эмзартини, д. 5	капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водопотребления, водоснабжения (СМР)	31.12.2026	17 188 885,80	17 188 885,80			1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717	не оставался								
75		б-р Хамиков, д. 5			9 777 234,60	9 777 234,60			1 усл. ед.	-											
76	Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	ул. Домоусова, д. 4	оценка технического состояния и разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту крыши (ПД)	31.12.2026	187 892,20				1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717									
77	Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	ул. Домоусова, д. 4	капитальный ремонт крыши (СМР)	31.12.2026	11 716 068,70				1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717									
78					строительный контроль (СК)	31.12.2026	250 723,87						1 усл. ед.	-							
79	Кемеровская область – Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий Р-он, п. Домьянова	ул. Чапаева, д. 7	оценка технического состояния и разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения (ПД)	31.12.2026	49 961,00	49 711,19	49 711,19		1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717	ООО "Энергодобрынофф за компания"	4205282057	16.07.2025	30.11.2025					
80	Кемеровская область – Кузбасс	г. Ленинск-Кузнецкий, пр-кт Текстильщиков, д. 4/2	капитальный ремонт крыши (СМР)	31.12.2026	7 064 868,20	7 441 787,59	7 441 787,59		1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717	ООО "АРМСТРОЙ"	4205327614	30.11.2026	30.11.2026					
		г. Полесское, ул. Молодежная, д. 31	капитальный ремонт крыши (СМР)	31.12.2026	8 680 608,00	7 807 179,44	7 807 179,44		1 усл. ед.	-				ООО "Сибирская промышленная группа"	5404191977			не ранее даты окончания работ по капитальному ремонту			
81	Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	пр-кт Текстильщиков, д. 4/2	строительный контроль (СК)	31.12.2026	151 188,18	160 054,53	95 032,13		1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа										
					г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Володаринова, д. 14	6 251 430,00	6 251 430,00	5 626 286,96		1 усл. ед.									-		
					г. Ленинск-Кузнецкий, пр-кт Кирова, д. 122	капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (СМР)	31.12.2026	5 505 384,00	5 505 384,00	4 954 845,56										1 усл. ед.	-
82	Кемеровская	Ленинск-Кузнецкий Р-он, п. Домьянова, ул. Чапаева, д. 7		31.12.2026	1 020 587,08	1 020 587,08	918 528,36		1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	4212032717	ООО "Энергодобрынофф за компания"	4205282057	20.03.2026	30.09.2026					

№ п/п	Наименование муниципального района	Адрес МКД	Вид работы (услуг) по капитальному ремонту в соответствии с законом субъекта Российской Федерации	Год завершения работы (услуг), в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы	Стоимость работы (услуг), руб.				Единица измерения	Количество, в котором выполняются работы (услуг)	Заказчик работы (услуг) по капитальному ремонту		Исполнитель работы (услуг) по капитальному ремонту		Дата заключения договора подряда	Плановая дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта приема-передачи
					в соответствии с утвержденным планом (планово)	в соответствии с акционной документацией	в соответствии с заключенными договорами	принято по актам			Наименование	ИНН	Наименование	ИНН			
83	область – Курбасс	г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Володарского, д. 14 г. Ленинск-Кузнецкий, пр-кт Кирова, д. 122 Ленинск-Кузнецкий Р-он, п. Деменово, ул. Чкалова, д. 7	строительный контроль (СК)	31.12.2026	133 780,00	133 780,00	6 669,94	1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинского Курского муниципального округа	4212032717	ООО "КЕМСТОРГОНТ"	4217202151	17.03.2026	не ранее даты окончания работ по капитальному ремонту		
				31.12.2026	117 815,22	117 815,22	5 873,95	1 усл. ед.	-								
				31.12.2026	21 840,56	21 840,56	1 088,91	1 усл. ед.	-								
				31.12.2026	626 969,20	569 858,73	549 913,63	1 усл. ед.	-								
				31.12.2025	6 162 120,60	6 162 120,60	6 162 120,60	1 усл. ед.	-								
				31.12.2025	13 000 905,15	13 000 905,15	13 000 905,15	1 усл. ед.	-								
				31.12.2025	7 215 194,10	7 215 194,10	7 215 194,10	1 усл. ед.	-								
				31.12.2025	7 246 272,91	7 246 272,91	7 246 272,91	1 усл. ед.	-								
				31.12.2025	9 007 315,10	9 007 315,10	9 007 315,10	1 усл. ед.	-								
				31.12.2025	8 609 108,10	8 609 108,10	8 609 108,10	1 усл. ед.	-								
84	Кеморожская область – Курбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	пр-кт Кирова, д. 83	оплата технического состояния и разработки проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту в соответствии с требованиями теплотехнических, водоснабжения и водоотведения	31.12.2025	6 162 120,60	6 162 120,60	6 162 120,60	1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинского Курского муниципального округа	4212032717	ИП Мотылов А.Ю.	422003939685	31.07.2026			
				31.12.2025	13 000 905,15	13 000 905,15	13 000 905,15	1 усл. ед.	-								
				31.12.2025	7 215 194,10	7 215 194,10	7 215 194,10	1 усл. ед.	-								
				31.12.2025	7 246 272,91	7 246 272,91	7 246 272,91	1 усл. ед.	-								
				31.12.2025	9 007 315,10	9 007 315,10	9 007 315,10	1 усл. ед.	-								
				31.12.2025	8 609 108,10	8 609 108,10	8 609 108,10	1 усл. ед.	-								
				31.12.2025	7 813 975,70	7 813 975,70	7 813 975,70	1 усл. ед.	-								
				31.12.2025	9 844 926,50	9 844 926,50	9 844 926,50	1 усл. ед.	-								
				31.12.2025	7 031 733,60	7 031 733,60	7 031 733,60	1 усл. ед.	-								
				31.12.2025	7 204 359,18	7 204 359,18	7 204 359,18	1 усл. ед.	-								
85	Кеморожская область – Курбасс	г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Дзержинского, д. 4 г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Завенсая, д. 8 г. Ленинск-Кузнецкий, пр-кт Текстильщиков, д. 7/4 г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Дзержинского, д. 4 г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Завенсая, д. 8	оплата технического состояния и разработки проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту в соответствии с требованиями теплотехнических, водоснабжения и водоотведения	31.12.2025	11 865 917,42	11 865 917,42	11 865 917,42	1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинского Курского муниципального округа	4212032717	ООО "РОДИНА"	4203408567	01.04.2026	30.10.2026		
				31.12.2025	8 803 733,70	8 803 733,70	8 803 733,70	1 усл. ед.	-								
				31.12.2025	6 162 120,60	6 162 120,60	6 162 120,60	1 усл. ед.	-								
				31.12.2025	13 000 905,15	13 000 905,15	13 000 905,15	1 усл. ед.	-								
				31.12.2025	7 215 194,10	7 215 194,10	7 215 194,10	1 усл. ед.	-								
				31.12.2025	7 246 272,91	7 246 272,91	7 246 272,91	1 усл. ед.	-								
				31.12.2025	9 007 315,10	9 007 315,10	9 007 315,10	1 усл. ед.	-								
				31.12.2025	8 609 108,10	8 609 108,10	8 609 108,10	1 усл. ед.	-								
				31.12.2025	7 813 975,70	7 813 975,70	7 813 975,70	1 усл. ед.	-								
				31.12.2025	9 844 926,50	9 844 926,50	9 844 926,50	1 усл. ед.	-								

№ п/п	Наименование муниципального района	Адрес МКД	Вид работ (услуг) по капитальному ремонту в соответствии с законом субъекта Российской Федерации	Год завершения работ (услуг), в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы					Стоимость работ (услуг), руб.					Единица измерения	Количество договоров, заявок которых предусматривается работа (услуг)	Заказчик работ (услуг) по капитальному ремонту		Исполнитель работ (услуг) по капитальному ремонту		Дата заключения договора подряда	Плановая дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта приема-вз.
				31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	в соответствии с утвержденным планом (плановый)	в соответствии с аукционной документацией	в соответствии с заключенными договорами	принято по актам	Наименование			ИНН	Наименование	ИНН				
		г. Подпассево, ул. Космогантов, д 80	оценка технического состояния и разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту ВДО (ПДКР)	31.12.2025	5 682 129,20	5 682 129,20	5 682 129,20			1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	-	4212032717	ООО "ТСС"	4252007890	31.03.2026	30.09.2026				
		г. Подпассево, ул. Республиканск., д 6		31.12.2025	8 990 857,35	8 990 857,35	8 990 857,35				1 усл. ед.										-	
		г. Подпассево, ул. Космогантов, д 62		31.12.2025	9 160 037,97	9 160 037,97	9 160 037,97				1 усл. ед.										-	
		Ленинск-Кузнецкий р-он, с. Чусовитино, ул. Школьная, д 7		31.12.2025	2 763 036,10	2 763 036,10	2 763 036,10				1 усл. ед.										-	
		г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Лесной, д 4		31.12.2025	3 547 451,10	3 547 451,10	3 547 451,10				1 усл. ед.										-	
		г. Подпассево, ул. Молодежная, д 19		31.12.2025	16 886 941,00	16 886 941,00	16 886 941,00				1 усл. ед.										-	
		г. Подпассево, ул. Техническая, д 17	оценка технического состояния и разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту ВДО (ПДКР)	31.12.2025	19 536 990,08	19 544 640,40	19 544 640,40			1 усл. ед.	-		-									
		г. Подпассево, ул. Свердлова, д 9		31.12.2025	1 726 628,90	1 726 628,90	1 726 628,90				1 усл. ед.										-	
		Ленинск - Кузнецкий р-он, п. Демьяновка, ул. Чкалова, д 5		31.12.2025	870 890,00	870 890,00	870 890,00				1 усл. ед.										-	
				Кемеровская область - Кузбасс, г. Подпассево	капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения (СМР)	31.12.2025	23 457 672,00	21 595 176,90	21 595 176,90												1 усл. ед.	-
ул. Новокривоский проезд, д. 3а	31.12.2025		2 135 699,80			2 135 699,80				1 усл. ед.	-											
ул. Васильева, д 14	31.12.2023		16 293 651,57			16 293 651,57				1 усл. ед.	-											
		Б-р Химиков, д 12	капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения (СМР)	31.12.2025	13 822 532,53	13 822 532,53			1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	-	4212032717	ООО "Сибирская строительная компания"	420552895	24.12.2025	не ранее даты окончания работ по капитальному ремонту					
88	Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	ул. Новокузнецкий проезд, д. 3а	строительный контроль (СК)	31.12.2023	45 703,98	45 703,98	45 703,98			1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	-	4212032717	ООО "Сибирская строительная компания"	420552895	24.12.2025	не ранее даты окончания работ по капитальному ремонту				
		г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева, д 14		31.12.2025	348 684,15	348 684,15	346 940,73			1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и	-									

№ п/п	Наименование муниципального района	Адрес МКД	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту в соответствии с законом субъекта Российской Федерации	Год завершения работы (услуги), в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы	Стоимость работы (услуги), руб.				Единицы измерения	Количество лифтов, замена которых предусмотрена работой (услугой)	Заказчик работы (услуги) по капитальному ремонту		Дата заключения договора подряда	Планируемая дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта приемки в эксплуатацию
					в соответствии с утвержденным планом (планами)	в соответствии с аукционной документацией	в соответствии с заключенными договорами	принято по актам			Наименование	ИНН			
93	Костромская область - Кузбасс	г. Ленинск-Кузнецкий, пр-кт Ленина, д. 50	строительный контроль (СК)	31.12.2025	165 450,86	165 450,86			1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинско-Кузнецкого муниципального округа	4212032717		не ранее даты окончания работ по капитальному ремонту	
		г. Ленинск-Кузнецкий, пр-кт Ленина, д. 54		31.12.2025	208 409,36	208 409,36			1 усл. ед.	-					
		г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Мещерякова, д. 7		31.12.2025	148 777,03	148 777,03			1 усл. ед.	-					
		г. Ленинск-Кузнецкий, пр-кт Тельманинцев, д. 7/4		31.12.2025	151 718,53	151 718,53			1 усл. ед.	-					
		г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пономарева, д. 4		31.12.2025	250 723,87	250 723,87			1 усл. ед.	-					
		г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Энгельса, д. 8		31.12.2025	185 717,88	185 717,88			1 усл. ед.	-					
		г. Полысаево, ул. Космонавтов, д. 80		31.12.2025	120 389,89	120 389,89			1 усл. ед.	-					
		г. Полысаево, ул. Республиканская, д. 6		31.12.2025	189 407,46	189 407,46			1 усл. ед.	-					
		г. Полысаево, ул. Космонавтов, д. 62		31.12.2025	193 578,45	193 578,45			1 усл. ед.	-					
		Ленинск-Кузнецкий Р-он, с. Чусовитино, ул. Школьная, д. 7		31.12.2025	58 330,43	58 330,43			1 усл. ед.	-					
		г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Ленинский, д. 4		31.12.2025	73 909,49	73 909,49			1 усл. ед.	-					
		г. Полысаево, ул. Молодежная, д. 19		31.12.2025	351 617,70	351 617,70			1 усл. ед.	-					
		г. Полысаево, ул. Техническая, д. 17		31.12.2025	409 386,32	409 386,32			1 усл. ед.	-					
		г. Полысаево, ул. Свердлова, д. 9		31.12.2025	35 494,16	35 494,16			1 усл. ед.	-					
		Ленинск - Кузнецкий Р-он, п. Демьяновка, ул. Чкалова, д. 5		31.12.2025	17 902,81	17 902,81			1 усл. ед.	-					

№ п/п	Наименование муниципального района	Адрес МКД	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту в соответствии с законом субъекта Российской Федерации	Год завершения работы (услуги), в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы	Стоимость работы (услуги), руб.				Единицы измерения	Количество лифтов, замена которых предусмотрена работой (услугой)	Заказчик работы (услуги) по капитальному ремонту		Исполнитель работы (услуги) по капитальному ремонту		Дата заключения договора подряда	Плановая дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта приема в эксплуатацию
					в соответствии с утвержденным планом (планами)	в соответствии с аукционной документацией	в соответствии с заключенными договорами	принято по актам			Наименование	ИНН	Наименование	ИНН			
94	Кемеровская область - Кузбасс	г. Ленинск-Кузнецкий, пос. Никитинский, ул. Рагзинская, д.39	капитальный ремонт крыши (СМР)	31.12.2026	4 823 529,47	4 823 529,47			1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинско-Кузнецкого муниципального округа	4212032717				30.11.2026	
95	Кемеровская область - Кузбасс	г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварткина, д. 5	капитальный ремонт внутренних инженерных систем водоснабжения, водоснабжения (СМР)	31.12.2026	17 188 885,80	17 188 885,80			1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинско-Кузнецкого муниципального округа	4212032717				30.09.2026	
96	Кемеровская область - Кузбасс г. Ленинск-Кузнецкий	г. Ленинск-Кузнецкий, б-р Химиков, д. 5	капитальный ремонт внутренних инженерных систем водоснабжения, водоснабжения (СМР)	31.12.2026	9 777 234,60	9 777 234,60			1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинско-Кузнецкого муниципального округа	4212032717				30.09.2026	
		г. Полесье, ул. Техническая, д. 9			5 596 512,65	5 596 512,65			1 усл. ед.	-							
97	Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий	ул. Ульяновская, д. 4	строительный контроль (СК)	31.12.2025	366 864,59	366 864,59			1 усл. ед.	-	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинско-Кузнецкого муниципального округа	4212032717				30.09.2026	
		пр-кт Ленина, д. 61/1,			355 462,49	355 462,49			1 усл. ед.	-							
	ИТОГО:				798 742 267,79	762 450 427,09	509 868 535,39	69 938 552,05		3							

Региональный оператор:

/ Жуковской Е.М.

Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа:

/ Лунык Е.А.

