

АКТ № 1

о результатах контроля за соблюдением концессионером ОАО «СКЭК» условий концессионного соглашения от 14.11.2019 № 3 в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Польшаевского городского округа за 2025 год

«10» 03 2026

Настоящий акт составлен в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», по итогам контрольных мероприятий за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения от 14.11.2019 № 3 с ОАО «СКЭК», в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения.

Концедент – муниципальное образование Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, от имени которого выступает комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого муниципального округа.

Концессионер – ОАО «СКЭК».

В соответствии с разделом 11 концессионного соглашения представителями концедента в составе: начальника отдела недвижимости и реестра комитета по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Комиссаровой Е.А., консультанта комитета по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Цыбусовой Л.В., начальника коммунального отдела управления по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Чалых О.С., проведена проверка соблюдения условий Соглашения и обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. Соглашения, за 2025 год.

По итогам осуществления контроля установлено:

1. За 2025 год инвестиции (без НДС) в строительство и реконструкцию объектов концессионного соглашения осуществлены в размере 60 743,36 тыс. руб., что на 2 845,54 тыс. руб. меньше установленного плана на 2025 год – 63 588,90 тыс. руб. (согласно приложению № 1).

2. Концессионером обеспечено соответствие технико-экономических показателей объектов Соглашения установленным Соглашением технико-экономическим показателям.

3. Концессионером осуществляется деятельность предусмотренная Соглашением.

4. Использование (эксплуатация) объектов Соглашения осуществляется концессионером в соответствии с целями, установленными Соглашением.

5. Отчет об инвестициях (приложение № 1 к настоящему акту) осуществленных концессионером в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Польшаевского городского округа за 2025 год являются неотъемлемой частью настоящего акта.


Представители концедента:

Начальник отдела недвижимости и
реестра комитета по управлению
муниципальным имуществом Ленинск-
Кузнецкого муниципального округа



Е.А. Комиссарова

Консультант отдела недвижимости и
реестра комитета по управлению
муниципальным имуществом
Ленинск-Кузнецкого муниципального округа



Л.В. Цыбусова

Начальник коммунального отдела
управления по жилищно-коммунальному
и дорожному комплексу администрации
Ленинск-Кузнецкого муниципального округа



О.С. Чалых

Приложение № 1 к акту № 1 о результатах контроля за
 соблюдением концессионером ОАО «СКЭК» условий
 концессионного соглашения от 14.11.2019 № 3 в
 отношении объектов холодного водоснабжения и
 водоотведения, находящихся в муниципальной
 собственности Польшаевского городского
 округа за 2025 год
 от "10" 03 2026 г.

**Отчет об инвестициях, осуществленных концессионером
 в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Польшаевского округа за 2025 год**

		тыс.руб. без учета НДС		
№ п/п	Наименование мероприятия	План	Факт	Источник инвестиций
1	Разработка ПСД и строительство резервуара запаса воды V-5000м ³ -2шт (1шт-рабочий; 1шт-резервный) на насосной станции п. Красногорский ул. Магистральная, строение 2	9 291,60	8 458,33	Средства ОАО "СКЭК"
2	Разработка ПСД и реконструкция КИПиА (технический учет) на сооружениях и сетях с заменой участков трубопровода до и после места установки прибора с установкой ПУ ХВ в сторону котельной (ШШ) пр-зд Межквартальный и ДРСУ-9 Ду-300мм	2 102,10	1 839,26	Средства ОАО "СКЭК"
3	Разработка ПСД и реконструкция КИПиА (технический учет) на сооружениях и сетях с заменой участков трубопровода до и после места установки прибора с установкой ПУ ХВ по ул. Бажова в сторону ш.Польшаевская и п.Польшаевский Ду-200мм,	2 102,10	869,44	Средства ОАО "СКЭК"
4	Разработка ПСД и реконструкция КИПиА (технический учет) на сооружениях и сетях с заменой участков трубопровода до и после места установки прибора с установкой ПУ ХВ в сторону водопроводных сетей города Польшаево Ду-400мм в районе ул.Крупской, 11 ба.	2 102,10	1 395,91	Средства ОАО "СКЭК"

5	Разработка ПСД и строительство водопроводной сети к новым улицам п. Красногорский от ул.Апарина (труба Ду219мм сталь) до ул. Черемуховская, Российская, Отрадная, Привольная, Культурная, Радужная, Свободы, Солнечная. (ПЭ Ду100мм-2170м; ПЭ Ду65мм-1700м).	6 024,00	6 096,83	Средства ОАО "СКЭК"
6	Разработка ПСД и строительство очистных сооружений города (2 этап - строительство), ул. Садовая,1	33 409,40	33 408,14	Средства ОАО "СКЭК"
7	Строительство сетей водоснабжения труба ПЭ Ду 150 мм, L 1.14км, Ду 100 мм, L 1,78 км для ликвидации водоразборных колонок	5 796,00	5 876,13	Средства ОАО "СКЭК"
8	Разработка ПСД и строительство водопроводной сети к новым улицам г. Польшаево от улицы Задемидко (труба ПЭ ф110мм) к улицам Салаирская, Весенняя, Медовая, Лесная, Мичуринская. (ПЭ Ду100мм-1400м; ПЭ Ду65мм-600м).	2 761,60	2 799,32	Средства ОАО "СКЭК"
ВСЕГО по концессионному соглашению за 2025 год:		63 588,90	60 743,36	